

# PRÜFBERICHT NR. 4

(ID\_FB: 32834)

**Unternehmen** Brochier Spezialtiefbau GmbH  
Haimendorfer Straße 54  
90571 Schwaig

**Mitgliedsnummer** 4501

**Beurteilungsgruppe** VD

**1**

## **Vorbemerkungen**

Grundlage der Prüfung sind die Güte- und Prüfbestimmungen der "Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961, April 2009".

Die Prüfung auf Erfüllung der Anforderungen für die Beurteilungsgruppe VD fand während eines Firmenbesuchs am 08.07.2009 statt.

Auskünfte erteilte Herr Daehn.

Die Prüfung wurde durch den vom Güteausschuss beauftragten Prüflingenieur Dipl.-Ing. Dieter Walter, Fliederweg 7, 91469 Hagenbüchach, Telefon +49 (9101) 997530 durchgeführt.

Dieser Bericht wird dem Güteausschuss bei seiner 111. Sitzung am 25./26.09.2009 vorgelegt.

**2**

## **Ergebnis der Prüfung, Zusammenfassung**

- allgemeine Anforderungen	erfüllt
- spezielle Anforderungen	
- Personal	erfüllt
- Geräte und Betriebseinrichtungen	erfüllt
- Anforderungen zur Beauftragung von Subunternehmern	erfüllt
- Anforderungen an die Dokumentation der Eigenüberwachung	erfüllt
- Anforderungen an die Meldung von Baustellen	erfüllt

3 **Ergebnis der Prüfung, Einzelheiten**

3.1 **Allgemeine Anforderungen  
Güte- und Prüfbestimmungen, Abschnitt 3.7.1**

**Anforderungen**  
*Erfahrungen*  
*Zuverlässigkeit*

Besondere Erfahrungen und Zuverlässigkeit des Unternehmens und des eingesetzten Personals in Bezug auf die Ausführung der beschriebenen Arbeiten. Beim Nachweis dieser Anforderungen sind bereits vorhandene Zulassungen bzw. Spezialkenntnisse und Referenzen vorzulegen.

*Geräte und*  
*Betriebseinrichtungen*

Es müssen alle für die Durchführung der jeweiligen Arbeiten erforderlichen Geräte und Betriebseinrichtungen in ausreichender Menge und funktionsfähigem Zustand auf der Baustelle vorhanden sein.

**Nachweise**  
*Erfahrungen*

Es liegt eine Projektliste seit dem letzten Firmenbesuch vor. Die erfolgreiche Abwicklung der Maßnahmen wurde anhand entsprechender Unterlagen, insbesondere der Dokumentation der Eigenüberwachung, in einem Fall bestätigt. Da die Projekte mit dem heutigen Personal abgearbeitet wurden, werden besondere Erfahrungen und Zuverlässigkeit für das Unternehmen und das Personal bestätigt.

Die Anforderungen sind erfüllt.

*Zuverlässigkeit*

Seit dem letzten Firmenbesuch wurden zwei Baustellen besucht.

*Geräte und*  
*Betriebseinrichtungen*

Die Firma verfügt über die für die jeweilige Leistung erforderlichen Geräte und Betriebseinrichtungen. In Verbindung mit der vom Unternehmen betriebenen Logistik sind die Voraussetzungen für den Einsatz auf der Baustelle gegeben.  
Die Anforderungen sind erfüllt.

3.2 **Spezielle Anforderungen, Ausstattung der Unternehmen  
Güte- und Prüfbestimmungen, Abschnitt 3.7.2**

3.2.1 **Personal  
Güte- und Prüfbestimmungen, Abschnitt 3.7.2.1**

**Anforderungen**  
*Verantwortlicher*

Verantwortlicher mit erfolgreicher dreijähriger Tätigkeit im grabenlosen Kanalbau.

*Fachpersonal*

Fachpersonal in angemessener Zahl entsprechend dem jeweiligen Auftragsumfang, mindestens jedoch ständig ein auf dem eingesetzten Gerät ausgebildeter Spezialist und ein Kanalbauer je Bauvorhaben.

*Schulung*

Schulung durch überbetriebliche Fortbildungsmaßnahmen.

**Nachweise**  
*Verantwortlicher*

Michael Daehn, Dipl.-Ing. (FH)  
Michael Zach, Dipl.-Ing. (FH)

*Fachpersonal*

Gerhardt Bemerl, Geprüfter Polier  
Roland Schneider, Vorarbeiter – innerbetrieblich ernannt  
Michael Ehmke, Vorarbeiter – innerbetrieblich ernannt  
Michael Kleinert, eingewiesen  
Christian Vogt, eingewiesen

*Schulung*

Im betrachteten Zeitraum seit dem letzten Firmenbesuch wurden von den Mitarbeitern folgende Veranstaltungen besucht:  
1 Teilnehmer: DWA AG WI 4.1 Handreichung zur Ausschreibung und zur Wertung von Angeboten am 01.01.2008 (Veranstalter: DWA Arbeitsgruppe)  
1 Teilnehmer: DWA AG WI 4.1 Handreichung zu Vergütungsanpassungen bei VOB Verträgen am 01.01.2009 (Veranstalter: DWA Arbeitsgruppe)  
1 Teilnehmer: Vergütungsanpassungen bei VOB Verträgen am 01.01.2009 (Veranstalter: DWA Arbeitsgruppe)  
1 Teilnehmer: Vortrag Vortrieb vor Werkpolieren am 04.03.2009 (Veranstalter: Nürnberg)  
2 Teilnehmer: 3. Nürnberger Erfahrungsaustausch Vortrieb am 12.03.2009 (Veranstalter: Nürnberg)  
1 Teilnehmer: Erfahrungsaustausch Vortrieb Leitungsquerungen Vortrieb am 25.06.2009 (Veranstalter: Nürnberg)  
6 Teilnehmer: Monatliche QM Sitzung am 01.01.2009 (Veranstalter: )  
4 Teilnehmer: Wöchentliche Bauleitersgespräche am 01.01.2009 (Veranstalter: )  
10 Teilnehmer: Polierschulung am 13.02.2009 (Veranstalter: )  
Die Anforderungen sind erfüllt.

**3.2.2**

**Betriebseinrichtungen und Geräte  
Güte- und Prüfbestimmungen, Abschnitt 3.7.2.2**

**Anforderungen**

*Einrichtungen*

In jedem Fall sind erforderliche Einrichtungen entsprechend den Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung und der UVV vorzuhalten.

*Verkehrssicherung*

Abspermaterial zur Baustellensicherung und Verkehrsleitung.

*Büro und  
Betriebshof  
Geräte*

Büro und Betriebshof mit dem erforderlichen Personal.

- steuerbare Rohrvortriebsanlage.
- Hebezeuge und Verlegegeräte.
- Vermessungseinrichtung.
- Prüfgeräte für Nachweise nach DIN EN 1610, DWA-A 125 und ATV-DVWK-A 139.
- Mess- und Aufzeichnungsgeräte für die geforderten Vortriebsparameter nach DWA-A 125.

**Nachweise**

*Einrichtungen*

Vorhandene Einrichtungen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und den Vorschriften der Berufsgenossenschaften (z.B. Sicherheitsregeln für das Arbeiten in umschlossenen Räumen von abwassertechnischen Anlagen):

- 5 Sauerstoff-Selbstretter
- 12 Pressluftatmer
- 2 Sicherheitsauffanggurte
- 5 Abdeckgitter
- 4 Warngerät für die Gase O2, H2S, CH4, CO2

"Leitfaden für die Eigenüberwachung" durchgeführt.

Die Anforderungen sind erfüllt.

**5. Meldung von Baustellen  
Güte- und Prüfbestimmungen, Abschnitt 4.3**

**Anforderungen**  
*Meldung von  
Baustellen*

Maßnahmen sind bei der Gütegemeinschaft vor Ausführung zu melden. Die Meldung ist Grundvoraussetzung einer funktionierenden Gütesicherung.

**Nachweise**

Die ordnungsgemäße Meldung der Maßnahmen wurde bei den besuchten Baustellen (siehe Punkt 3.1) sowie im Rahmen der Durchsicht der vorgelegten Eigenüberwachungsunterlagen überprüft. Seit dem letzten Firmenbesuch am 09.08.2007 sind 7 Meldungen von Maßnahmen erfolgt. In diesem Zeitraum sind 7 Maßnahmen abgewickelt worden.

Die Anforderungen sind erfüllt.

**6. Anhörung**

Nicht erforderlich

Güteschutz Kanalbau, 17.07.2009

gez.  
Dipl.-Ing. Dieter Walter  
- Prüflingenieur -